

Relatório-mestre do instrumento
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento 6-BB-PI-10		Data da última cal. 14/05/2026	
Descrição Ind Pressão 03 Torre Absorção		Data da próxima cal. 14/05/2027	
Fabricante DOX		Departamento Casa de Bombas_entrada	
Número do modelo		ID do equipamento CAL001	
Número de série		ID do documento DOC-001	
Localização Casa de Bombas		Status Sem serviço	
Edifício Casa de Bombas_entrada		Frequência de calibração Anual	

Especificações da calibração					
Nº do grupo 1					
Nome do grupo					
% de exat. de intervalo 0,0001			Mais/menos 0,0001		
% de exat. de leituras 0,0001			Faixa de entrada 0,0000 - 6,0000		
Exatidão declarada Manual			Faixa de saída 0,0000 - 6,0000		
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
0,0000	g/cm2	0,0000	g/cm2	0,0000	0,0001
1,5000	g/cm2	1,4920	g/cm2	1,4900	1,4990
3,0000	g/cm2	2,9980	g/cm2	2,9950	3,0010
4,5000	g/cm2	4,4490	g/cm2	4,4900	4,4990
6,0000	g/cm2	5,9900	g/cm2	5,9900	5,9900

Observações inseridas neste instrumento

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência K =2,77, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (23 +/- 2) c°
UMIDADE: (55 +/- 20) %
Padrão utilizado: Reference Press Gauge
Nº Série: 5520187
Certificado: 3000254667
Laboratório: Fluke Corporation

Aprovado por Roberto Justino da silva junior
Data da aprovação 10/06/2026 09:48:16