

Relatório-mestre do instrumento

Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento 6-BB-PI-13		Data da última cal. 14/05/2026	
Descrição Ind Pressão 06 Torre Absorção		Data da próxima cal. 14/05/2027	
Fabricante DIN		Departamento Casa de Bombas_entrada	
Número do modelo		ID do equipamento CAL001	
Número de série		ID do documento DOC-001	
Localização Casa de Bombas		Status Sem serviço	
Edifício Casa de Bombas_entrada		Frequência de calibração Anual	

Especificações da calibração					
Nº do grupo 1					
Nome do grupo					
% de exat. de intervalo 0,0001			Mais/menos 0,0001		
% de exat. de leituras 0,0001			Faixa de entrada 0,0000 - 6,0000		
Exatidão declarada Manual			Faixa de saída 0,0000 - 6,0000		
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
0,0000	kPa	0,0100	kPa	0,0100	0,0100
1,5000	kPa	1,5000	kPa	1,5000	1,5000
3,0000	kPa	2,9000	kPa	2,9000	2,9000
4,5000	kPa	4,4000	kPa	4,4000	4,4000
6,0000	kPa	5,9500	kPa	5,9500	5,9500

Observações inseridas neste instrumento

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência K =2,77, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (23 +/- 2) cº

UMIDADE: (55 +/- 20) %

Padrão utilizado: Reference Press Gauge

Nº Série: 5520187

Certificado: 3000254667

Laboratório: Fluke Corporation

Aprovado por Roberto Justino da silva junior

Data da aprovação 10/06/2026 09:49:34