

Relatório-mestre do instrumento

Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento	6-BB-TI-08	Data da última cal.	15/05/2026
Descrição	Ind Pressão 01 Torre Absorção	Data da próxima cal.	15/05/2027
Fabricante	DIN	Departamento	Casa de Bombas_entrada
Número do modelo		ID do equipamento	CAL001
Número de série		ID do documento	DOC-001
Localização	Casa de Bombas	Status	Em Operação
Edifício	Casa de Bombas_entrada	Frequência de calibração	Anual

Especificações da calibração					
Nº do grupo 1					
Nome do grupo					
% de exat. de intervalo	0.000	Mais/menos	0,0000		
% de exat. de leituras	0.0000	Faixa de entrada	0,0000 - 6,0000		
Exatidão declarada	Pct de limite	Faixa de saída	0,0000 - 6,0000		
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
0,0000	kPa	0,0100	kPa	0,0100	0,0100
1,5000	kPa	1,5000	kPa	1,5000	1,5000
3,0000	kPa	2,9000	kPa	2,9000	2,9000
4,5000	kPa	4,4000	kPa	4,4000	4,4000
6,0000	kPa	5,9500	kPa	5,9500	5,9500

Observações inseridas neste instrumento
A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência K =2,77, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (23 +/- 2) c°
UMIDADE: (55 +/- 20) %
Padrão utilizado: Platinum Resistance Themometer
Nº Série: 08091
Certificado: 1922-4-7
Laboratório: Fluke Corporation

Aprovado por Roberto Justino da silva junior
Data da aprovação 10/06/2026 09:50:45